

Émetteur:

**CMA**

Zac du Grand Pont  
50 Rue Gutenberg  
13640 La Roque d'Anthéron  
France

Tél.: 0442507029

**Prefalux**

18 rue de la Gare  
L-6117 Junglinster  
Luxembourg

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Progr.	Unité	Total HT
Acomptes issus de la facture CMA-AC1383	0%	-20 993,00	1	100%		-20 993,00
Acomptes issus de la facture CMA-AC1387	17%	-20 993,19	1	100%		-20 993,19
<p>Pose de maille en extérieur</p> <p>Pose en façade de l'ensemble des mailles en panneaux de type tigris de chez GKD sans la fourniture de maille. Suivant méthodologie et règle de l'art. Y compris moyens de levage et de manutention.</p> <p>Pose en façade de 42 panneaux de maille La maille devra être mise à disposition à pied d'œuvre suivant un planning agréer entre les parties.</p> <p>Une zone de stockage envisagée suffisamment vaste pour la manipulation et le levage.</p> <p>Le planning et l'organisation et la méthodologie de mise en œuvre seront conjointement agréés avant le début des opérations.</p> <p>Sont inclus dans notre prestation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le déchargement et le stockage des caisses de maille jusqu'à la pose.</li> <li>• La définition de la méthodologie de mise en œuvre et la coordination avec l'entreprise en charge de la structure porteuse de nos mailles.</li> <li>• Coordination entre l'entreprise en charge de la structure primaire destinée à accueillir les mailles, le bureau d'étude, l'entreprise générale et GKD qui produit les mailles.</li> <li>• Établissement des documents nécessaires au bon déroulement des travaux : dossier de méthodologie, plan d'hygiène et sécurité, DOE etc...</li> <li>• Les coûts journaliers des moyens de levage (si déjà sur place) ou l'acheminement et la location des engins de levage</li> <li>• Le réglage et la mise en tension des mailles suivant les préconisations du Tisseur des mailles GKD.</li> </ul> <p>Reste à la charge du client :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'achat et l'approvisionnement des mailles directement chez GKD et les accessoires de mise en œuvre</li> <li>• La sous structure destinée à recevoir les panneaux (voir dessin des limites de prestations)</li> <li>• La coordination de chantier et le planning d'intervention</li> <li>• Aucun prototype ou premier de série n'est prévu</li> </ul>	16%	76 650,00	1	100%	FO	62 853,00

<p>au marché à ce jour.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas d'assurance décennale « Nominative » prévue au marché.</li> </ul>						
<p>CMA_Gestion_Administrative - OUVERTURE PROJET ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE</p> <p>Temps administratif, nécessaire à l'ouverture du chantier, relation administratif, transmission des pièces contractuelles type assurance, K Bis, Rib, etc. établissement des documents contractuel de type contrat, DC4, DC1 et DC2, DOE et autres documents nécessaires au suivi du chantier.</p>	16%	600,00	3	100%	j	1 476,00
<p>ETUDE_DE_PROJET - ÉTUDE DE PROJET</p> <p>Prise en compte par le chef de projet du chantier élaboration de la methodologie, consultation des fournisseurs, et établissement du planning.</p> <p>Prise en compte par le chef de chantier ou de projet - Participation aux réunions de chantier, contrenu de reunion et divers suivi mise en place et redaction des documents suivants : Methodologie de pose - PPSPS - PAQ - DOE - Planning d'execution.</p> <p>Prise en compte par le chef de projet Gestion des plans et diffusion suivant procédé du client (Armoire à plan, plateforme collaborative, etc.)</p>	16%	600,00	3	100%	j	1 476,00
<p>PREPARATION_CHANTIER - PRÉPARATION DE CHANTIER</p> <p>Temps nécessaire à la préparation du chantier qui tient compte des exigences spécifiques telles le balisage de la zone de travail, mise en place d'un cantonnement et zone de stockage.</p>	16%	600,00	4	100%	j	1 968,00
<p>RECEPTION_OUVRAGE - PRISE DE MESURE &amp; CONTRÔLE DES OUVRAGES</p> <p>Prise de mesure sur place, rapport de réception et d'actions correctives pour coordination des travaux à faire - pour une équipe de 2 personnes non inclus moyens d'accès à l'ouvrage (partie levage).</p>	16%	1 200,00	2	100%	j	1 968,00

DESSIN_&_PLAN - PRODUCTION DE DESSIN 3D OU 2D · Plans de détails du panneau de mailles en format DWG comprenant : - Un plan en élévation + 3 plans de détails de fixations et finitions. - Une nomenclature du matériel. - La mise en page des plans avec cartouches. - Les détails réalisés sur la base des éléments des fabricants.	16%	80,00	10	100%	h	656,00
Gestion_projet - GESTION DE PROJET Journée de travail off destinée à la préparation du chantier comme la participation aux réunions de chantier et préparatoires, consultation des partenaires et temps nécessaire à la coordination des corps d'états.	16%	700,00	2	100%	j	1 148,00
Reception_fourniture_et_mailles - RECEPTION DES MAILLES ET FOURNITURE SUR CHANTIER Réception y compris les accessoires de pose nécessaires. Non inclus : les engins de déchargements nécessaires.	16%	1 200,00	1	100%	j	984,00
Petites_fournitures - PETITES FOURNITURES Forfait nécessaire à l'achat de petites fournitures nécessaires au projet comme : visserie, colle, rubalise, soudure, foret, lame etc...	16%	1 000,00	1	100%	FO	820,00
Frais_de_deplacement - FRAIS KILOMÉTRIQUES Facturation au Km incluant l'essence et les frais d'entretien du véhicule, le péage, le parking, etc.	16%	5 000,00	1	100%	KLM	4 100,00
1er_journee_d_inst. - INSTALLATION Petite durée Journée de travail d'équipe de 2 personnes dont un cadre en vue de réaliser les travaux.	16%	1 600,00	2	100%	j	2 624,00
Journee_courante_d_inst. - INSTALLATION courante Journée de travail courante d'équipe de 2 opérateurs en vue de réaliser les travaux.	16%	1 200,00	15	100%	j	14 760,00

Frais_d_hebergement - FRAIS D'HEBERGEMENT Incluant l'hôtel, les repas et divers frais de logement et de bouche pour 2 personnes.	16%	150,00	16	100%	j	1 968,00
SAV - SAV forfait Forfait de service après installation destiné au dépannage après-vente, garanti pendant 1 an.	16%	2 000,00	1	100%	FO	1 640,00
Transport - TRANSPORT & PRESTATION DE MANUTENTION	16%	600,00	5	100%	FO	2 460,00
Nacelle_18_ml - NACELLE CAMION Camion nacelle sans chauffeur, journée de 8h. Pour conduire le camion nacelle il est nécessaire d'avoir un Permis B.	16%	360,00	13	100%	j	3 837,60
Levage_Grue_15_m - LOCATION DE GRUE 15 M AVEC CHAUFFEUR Grue mobile 50 tonnes avec chauffeur	16%	1 100,00	6	100%	j	5 412,00
Levage_Grue_25_m - LOCATION DE GRUE 25 M AVEC CHAUFFEUR Grue mobile 70 tonnes avec chauffeur.	16%	2 400,00	1	100%	j	1 968,00
Forfait_Mob_demon_Levage_Grue_25_m - forfait de mobilisation et démobilitation de la grue	16%	800,00	2	100%	FO	1 312,00
Levage_chef_de_Grue - CHEF DE MANOEUVRE DE GRUE	16%	1 000,00	6	100%	j	4 920,00
Manitou - MANITOU	16%	420,00	4	100%	u.	1 377,60
Clark_chariot_eleveur - CLARK DE MANUTENTION	16%	200,00	1	100%	u.	164,00
Levage_forfait_acheminement - ACHEMINEMENT ENGIN DE LEVAGE	16%	300,00	1	100%	FO	246,00
Location_de_vehicule - LOCATION DE VOITURE ET CAMIONNETTE	16%	120,00	1	100%	j	98,40
Ouvrier_MO - OUVRIER	16%	44,00	70	100%	h	2 525,60
CMA_Frais_Generaux - FRAIS GENERAUX Divers frais généraux, environ 15 % du marché entre 20 et 50 K€ et 10% au-delà.	16%	3 590,00	1	100%	FO	2 943,80

Fixation - Principe de fixation de Type ..... Fourniture de principe de fixation par peigne ou similaire en partie haute uniquement	16%	166,00	124.2	100%	u.	16 906,10
Fixation - Principe de fixation de Type ..... Fourniture de principe de fixation par fusiomesh plat et chape en partie basse uniquement	16%	194,00	124.2	100%	u.	19 757,74
Fixation - Principe de fixation de Type ..... Fourniture de clips inox pour reprise intermédiaire sur structure existante barre non comprise à fournir par vos soins. Distance de fixation 160 mm	16%	13,50	387	100%	u.	4 284,09
Tensiomesh - Boite de 10 Tensiomesh Boite de 10 Plug Tensiomesh 63.1 y compris 10 X rondelles M12 et 10 X rondelles M20 plus notice de montage multilingues (Pays d'origine: France)	16%	170,59	38	100%	u.	5 315,58
DESSIN_&_PLAN - PRODUCTION DE DESSIN 3D OU 2D · Plans de détails du panneau de mailles en format DWG comprenant : - Un plan en élévation + 3 plans de détails de fixations et finitions. - Une nomenclature du matériel. - La mise en page des plans avec cartouches. - Les détails réalisés sur la base des éléments des fabricants. Les plans de calepinage des panneaux seront transmis par le client au format DWG, ces plans correspondront aux plans d'exécution de l'ossature destinée à réceptionner la maille. Sur cette base, nous « CMA » réaliserons les plans de calepinage pour chaque panneau différent permettant de valider et apprécier l'implantation des panneaux de mailles sur la structure et leur interaction avec les autres ouvrages • Une note de calcul suivant les règles et normes Eurocode 1 (pour les façades) permettant de déterminer les forces exercées par le vent sur nos mailles et transmises à la structure par ses points de fixations. Ces valeurs seront transmises au charpentier pour déterminer ou valider le dimensionnement de sa structure. • Les mailles seront produites sur la base des plans de calepinage transmis et validés par le client à GKD.	16%	80,00	68.75	100%	h	4 510,00

Compte prorata 1%	16%	243,19	1	100%	u.	199,42
Remise	16%	-9 495,45	1	100%	u.	-9 495,45

**Conditions de règlement:** A réception

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC Pertuis  
 Adresse: CIC PERTUIS  
 PLACE DU 4 SEPTEMBRE  
 84120 PERTUIS  
 Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE  
**Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151**  
**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**

Total HT	62 344,29
Total TVA 17%	-3 568,84
Total TVA 16%	16 692,88
<b>Total TTC</b>	<b>75 468,34</b>
Payé	75 468,34
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/08/2023	61 982,33	Virement bancaire	
22/09/2023	13 486,01	Virement bancaire	

Aucun escompte pour paiement anticipé.

Pénalités de retard auto annuel de 14% Code commerce article D441-5: Indemnités forfaitaires frais de recouvrement 40€

Société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 210 000 € - SIRET: 45359933400043  
 NAF-APE: 4399B - Numéro TVA: FR49453599334 / TVA LU 2004 3406 354

## Facture de situation n°2 - DGD CMA-FA1432 InvoiceOfDate

Total HT				62 344,29
Total TVA 17%				-3 568,84
Total TVA 16%				86 658,58
Total TTC				75 468,34
ReductionWarrantyShort				-3 773,42
TotalWithRgTTC				71 694,92
Payé				75 468,34
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
30/08/2023	61 982,33	Virement bancaire		
22/09/2023	13 486,01	Virement bancaire		

RemainToBillHT 0,00