

Émetteur:

CMA
Zac du Grand Pont
50 Rue Gutenberg
13640 La Roque d'Anthéron

Tél.: 0442507029

Adressé à:

SOGEA CARONI
106 quai De Boulogne
59100 ROUBAIX
Numéro TVA: FR63328619721

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	Progr.	% tot.	Unité	Total HT
601 - fourniture & vente Maille Tigris suivant liste des panneaux joint à l'offre soit un total de 474 panneaux pour 694,16 m2	0%	340,00	694	5%	76%	75%	m ²	165 172,00
601 - fourniture & vente Peigne pour fixation haute et basse par peigne et en bas tensiomesh Non compris cornière support	0%	180,00	315	5%	76%	75%	lm	39 690,00
Pose de maille en façade extérieur Pose en façade de l'ensemble des mailles Tigris en panneaux de 42 à 82 cm de large X 3 à 5 m de hauteur de maille. Suivant méthodologie et règle de l'art. Y compris moyens de levage et de manutention. La maille devra être mise à disposition à pied d'œuvre suivant un planning agréé entre les parties. Une zone de stockage envisagée suffisamment vaste pour la manipulation et le levage. Le planning et l'organisation et la méthodologie de mise en œuvre seront conjointement agréés avant le début des opérations. Sont inclus dans notre prestation : • Le déchargement et le stockage des caisses de maille jusqu'à la pose. • La fourniture des mailles et des fixations. • La définition de la méthodologie de mise en œuvre et la coordination avec l'entreprise en charge de la								

<p>structure porteuse de nos mailles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordination entre l'entreprise en charge de la structure primaire destinée à accueillir les mailles, le bureau d'étude, l'entreprise générale • Établissement des documents nécessaires au bon déroulement des travaux : dossier de méthodologie, plan d'hygiène et sécurité, DOE etc... • Les coûts journaliers des moyens de levage (si déjà sur place) ou l'acheminement et la location des engins de levage • Le réglage et la mise en tension des mailles suivant les préconisations de GKD. <p>Reste à la charge du client :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sous structure destinée à recevoir les panneaux (voir dessin des limites de prestations) • La coordination de chantier et le planning d'intervention. 	0%	111 860,00	1	5%	6%	5%	FO	0,00
<p>CMA_Gestion_Administrative - OUVERTURE PROJET ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE</p> <p>Temps administratif, nécessaire à l'ouverture du chantier, relation administratif, transmission des pièces contractuelles type assurance, K Bis, Rib, etc. établissement des documents contractuel de type contrat, DC4, DC1 et DC2, DOE et autres documents nécessaires au suivi du chantier.</p>	0%	600,00	3	5%	6%	5%	j	0,00
<p>ETUDE_DE_PROJET - ÉTUDE DE PROJET</p> <p>Prise en compte par le chef de projet du chantier élaboration de la methodologie, consultation des fournisseurs, et établissement du planning.</p> <p>Prise en compte par le chef de chantier ou de projet - Participation aux réunions de chantier, contrendu de reunion et divers suivi mise en place et redaction des documents suivants : Methodologie de pose - PPSPS - PAQ - DOE - Planning d'execution.</p> <p>Prise en compte par le chef de projet Gestion des plans et diffusion suivant procédé du client (Armoire à plan, plateforme collaborative, etc.)</p>	0%	600,00	4	5%	6%	5%	j	0,00

PREPARATION_CHANTIER - PRÉPARATION DE CHANTIER	0%	600,00	2	5%	6%	5%	j	0,00
Temps nécessaire à la préparation du chantier qui tient compte des exigences spécifiques telles le balisage de la zone de travail, mise en place d'un cantonnement et zone de stockage.								
RECEPTION_OUVRAGE - PRISE DE MESURE & CONTRÔLE DES OUVRAGES	0%	1 200,00	3	5%	6%	5%	j	0,00
Prise de mesure sur place, rapport de réception et d'actions correctives pour coordination des travaux à faire - pour une équipe de 2 personnes non inclus moyens d'accès à l'ouvrage (partie levage).								
DESSIN_&_PLAN - PRODUCTION DE DESSIN 3D OU 2D	0%	80,00	60	5%	6%	5%	h	0,00
<ul style="list-style-type: none"> · Plans de détails du panneau de mailles en format DWG comprenant : - Un plan en élévation + 3 plans de détails de fixations et finitions. - Une nomenclature du matériel. - La mise en page des plans avec cartouches. - Les détails réalisés sur la base des éléments des fabricants. 								
Frais_supplementaires - FRAIS SUPP GRAND CHANTIER	0%	700,00	2	5%	6%	5%	j	0,00
Prise en compte des spécificités du chantier grands travaux incluant : formation sécurité, BIM, armoire à plan etc.. Et gestion administrative liée a ce type de chantier.								
Reception_fourniture_et_mailles - RECEPTION DES MAILLES ET FOURNITURE SUR CHANTIER	0%	1 200,00	1	5%	6%	5%	j	0,00
Réception y compris les accessoires de pose nécessaires. Non inclus : les engins de déchargements nécessaires.								
Gestion_projet - GESTION DE PROJET	0%	700,00	4	5%	6%	5%	j	0,00
Journée de travail off destinée à la préparation du chantier comme la participation aux réunions de chantier et préparatoires, consultation des partenaires et temps nécessaire à la coordination des corps d'états.								
Petites_fournitures - PETITES FOURNITURES								
Forfait nécessaire à l'achat de								

petites fournitures nécessaires au projet comme : visserie, colle, rubalise, soudure, foret, lame etc...	0%	1 000,00	1	5%	6%	5%	FO	0,00
Frais_de_deplacement - FRAIS KILOMÉTRIQUES Facturation au Km incluant l'essence et les frais d'entretien du véhicule, le péage, le parking, etc.	0%	2,00	1000	5%	6%	5%	KLM	0,00
1er_journee_d_inst. - INSTALLATION Petite durée Journée de travail d'équipe de 2 personnes dont un cadre en vue de réaliser les travaux.	0%	1 600,00	6	5%	6%	5%	j	0,00
Journee_courante_d_inst. - INSTALLATION courante Journée de travail courante d'équipe de 2 opérateurs en vue de réaliser les travaux.	0%	1 200,00	32	5%	6%	5%	j	0,00
SAV - SAV forfait Forfait de service après installation destiné au dépannage après-vente, garanti pendant 1 an.	0%	4 000,00	1	5%	6%	5%	FO	0,00
Frais_d_hebergement - FRAIS D'HEBERGEMENT Incluant l'hôtel, les repas et divers frais de logement et de bouche pour 2 personnes.	0%	150,00	40	5%	6%	5%	j	0,00
Transport - TRANSPORT & PRESTATION DE MANUTENTION	0%	600,00	4	5%	6%	5%	FO	0,00
Nacelle_14_ml - NACELLE A BRAS	0%	400,00	40	5%	6%	5%	u.	0,00
Manitou - MANITOU	0%	420,00	5	5%	6%	5%	u.	0,00
Ouvrier_MO - OUVRIER	0%	44,00	140	5%	6%	5%	h	0,00
CMA_Frais_Generaux - FRAIS GENERAUX Divers frais généraux, environ 15 % du marché entre 20 et 50 K€ et 10% au-delà.	0%	5 000,00	1	5%	6%	5%	FO	0,00
6084 - Prestation de pose et service Mise en place d'un prototype de 0,42 X 3,95 de haut y compris peigne de fixation bas et haut.	0%	3 500,00	1	100%	100%	100%	FO	0,00
Supplément pour assurance decennale nominative	0%	3 200,00	1	5%	6%	5%	FO	0,00
<p>Condition d'intervention : Juillet pour le prototype sous condition de recevoir la commande sous 8 jours. 1er tranche Octobre 2023 et 2ème tranche Janvier / février 2024.</p> <p>Condition de paiement : Facturation des études en début de chantier, soit 5% du marché. Facturation des</p>								

approvisionnements contre titre de propriété, soit 70% des fournitures au moment des approvisionnements. Solde sur situation d'avancement des travaux.	0%	0,00	1	5%	6%	5%	u.	0,00
--	----	------	---	----	----	----	----	------

Conditions de règlement: Conditions de règlement suivant devis

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC Pertuis
 Adresse: CIC PERTUIS
 PLACE DU 4 SEPTEMBRE
 84120 PERTUIS
 Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE
Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Situation n°1 Total HT	3 500,00
Situation n°2 Total HT	+ 20 386,00
Situation n°3 Total HT	+ 204 862,00
Avancement total 14 %	228 748,00
Total HT	204 862,00
Total TTC	204 862,00
Payé	194 618,90
Reste à payer	10 243,10

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/12/2023	194 618,90	Virement bancaire	

Aucun escompte pour paiement anticipé.

Pénalités de retard auto annuel de 14% Code commerce article D441-5: Indemnités forfaitaires frais de recouvrement 40€

Facture de situation n°1 CMA-FA1434 du 27/07/2023

Total HT				3 500,00
Total TTC				3 500,00
RG 5%				-175,00
Montant à percevoir TTC				3 325,00
Payé				3 325,00
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
20/09/2023	3 325,00	Virement bancaire		

Facture de situation n°2 CMA-FA1443 du 29/09/2023

Total HT				20 386,00
Total TTC				20 386,00
RG 5%				-1 019,30
Montant à percevoir TTC				19 366,70
Payé				19 366,70
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
24/11/2023	19 366,70	Virement bancaire		

Facture de situation n°3 CMA-FA1444 du 23/10/2023

Total HT				204 862,00
Total TTC				204 862,00
RG 5%				-10 243,10
Montant à percevoir TTC				194 618,90
Payé				194 618,90
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
11/12/2023	194 618,90	Virement bancaire		

Reste HT à facturer 181 252,00