

Émetteur:

CMA
Zac du Grand Pont
50 Rue Gutenberg
13640 La Roque d'Anthéron

Tél.: 0442507029

Adressé à:

EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
19 Rue Mozart
CS 70030
92587 Clichy Cedex
Numéro TVA: FR75403291586

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	Progr.	% tot.	Unité	Total HT
<p>Faux plafond : PC-Omega 1550 inox 316L, découpée à dimensions rectangulaires, sans soudure ni principe de fixation 1804 panneaux suivant DPGF Inclus dans le prix: Mailles rectangulaires, orientation selon fiche technique. Tous les panneaux AVEC plis sur les 4 côtés. 16 panneaux avec 1 côté coupé en biais. Non inclus dans le prix: Sous structure du faux-plafond. Découpes dans la maille pour sprinklers, lampes etc..</p>	0%	148,00	1947	0%	5%	5%	m²	14 407,80
<p>Revêtement de façade: Maille Omega Divergence en inox 316L, 1500/1510/1530 Répartition suivant plan de repérage des mailles joint. Attention le prix est pour une maille dont la moyenne d'ouverture et de 46% soit l'équivalent d'une maille Omega 1517 en moyenne Incluant Fusio cornière/plat en partie haute Incluant Fusio plat/plat et chapes en partie basse, avec tiges plus longs pour s'adapter au Tensiomesh</p>	0%	235,00	2113	0%	5%	5%	m²	24 827,75
<p>Moins value dans le cas d'une maille livrée sans plis = 48.224€ 288.156€ - 239.932 = 48.224€ 133€ x 1804m² = 239.932€ 0% 148,00 1947 m² 288 156,00</p>	0%	0,00	1	0%	5%	5%	u.	0,00
<p>Transport et emballage Ce prix est valable sous réserve</p>								

que l'adresse de livraison soit accessible avec un semi-remorque (déchargement effectué par vos soins)	0%	38 500,00	1	0%	5%	5%	u.	1 925,00
Formule de référence pour la révision de prix : $Pm = P0 * (0,15 + 0,85 * ((0,85 * (Lm / L0) + 0,15 * (Im' / L0'))))$ Pm = prix à la date de facturation P0 * = prix de son devis définitif LM = BT01 à la date de facturation L0 = BT01 à la date de son devis définitif Im' = BT07 à la date de facturation L0' = BT07 à la date de son devis définitif	0%	0,00	1	0%	5%	5%	FO	0,00
Remarques générales Non inclus dans le prix: - Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable - Services d'ingénierie (dessins de construction) - Travaux d'assemblage et de chantier - Toute sous structure, charpente métallique secondaire et/ou dispositifs de fixation supplémentaires - Toutes les fixations pour la sous structure et/ou la charpente secondaire en acier - Matériel de chantier - Structures d'échantillons, tests - Mesure sur site - Reprise / élimination de l'emballage - Frais de garantie - Toutes taxes nationales et/ou locales - Tout coût pour les cautions/garanties bancaires - Clauses de dommages-intérêts ou clauses pénales - Tout accord contractuel entre le client et l'entrepreneur principal Notes spéciales: - Tous les prix sont nets, hors droits, taxes et assimilés. - La validité des prix est de 30 jours et est sujette à d'éventuels ajustements ultérieurs en fonction des derniers prix du marché pour la matière première en acier inoxydable. - Les prix sont valables pour une seule commande totale des panneaux GKD. - Dans le cas où les études n'ont pas été réalisées par nos soins,								

<p>la destination de la maille doit correspondre à l'application usuelle de cette dernière suivant nos recommandations.</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Escalade" - GKD doit être libéré pour se procurer toutes les matières premières nécessaires à la réalisation de ce projet à moment de l'attribution ou dans les 30 jours suivant la clôture des soumissions, selon la première éventualité. Si à l'expiration de cette période GKD n'est pas autorisé à se procurer toutes les matières premières, les augmentations suivantes du contrat total le prix s'appliquera : 2 % par mois - Les fiches techniques de nos types de mailles, les détails de fixation et une multitude de projets réalisés sont disponibles sur notre site Web. <p>Sur demande, nous vous envoyons également volontiers des échantillons de nos mailles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées. 	0%	0,00	1	0%	5%	5%	u.	0,00
<p>Conditions de règlement:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5% 1 mois après la commande (Situation d'avancement et Prise en charge administrative du marché) 15% A réception des fils par l'usine 20% A la production des panneaux de mailles stockées en usine en attendant livraison 40% A réception des mailles sur chantier 15% A réception des mailles installées 5% A la levée de la retenue de garantie (sauf si caution) 	0%	0,00	1	0%	5%	5%	u.	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Conditions de règlement suivant devis

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC Pertuis
 Adresse: CIC PERTUIS
 PLACE DU 4 SEPTEMBRE
 84120 PERTUIS
 Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE
Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	41 160,55
Total TTC	41 160,55
Payé	41 160,55
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/04/2024	41 160,55	Virement bancaire	

Aucun escompte pour paiement anticipé.

Pénalités de retard auto annuel de 14% Code commerce article D441-5: Indemnités forfaitaires frais de recouvrement 40€

Facture de situation n°1 CMA-FA1446 du 16/10/2023

Total HT				41 160,55
Total TTC				41 160,55
RG 5%				-2 058,03
Montant à percevoir TTC				39 102,52
Payé				41 160,55
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
23/04/2024	41 160,55	Virement bancaire		

Reste HT à facturer 782 050,45